

Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта ООО "НУР-ПЛЮС" на 2017 год

Утверждаю
Директор ООО "НУР-ПЛЮС"
А.Г.Габдрахманов

(подпись)
« 11 » февраля 20 16 года
М. П.

Наименование инвестиционного проекта "Развитие инженерных электрических сетей с. Краснохолмский" 2017г.

по состоянию на 11.02 20 16 г.

№	Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика*	Выполнение (план)		Процент исполнения работ за весь период (%)	Основные причины невыполнения
		начало (дата)	окончание (дата)		
1	2	3	4	5	6
1	Техническое перевооружение и реконструкция				
1.2	Реконструкция ВЛ 0,4 кв				
1.2.1	Реконструкция линии электропередач ВЛ-0,4 кв по ул. Южная, с.Краснохолмский (привышенный срок эксплуатации, сечение провода не соответствует нагрузке)				
1	Организация конкурсных процедур, подведение	01.01.2018	01.02.2018	0	
2	Заключение Договора с победителем на поставку	01.02.2018	15.02.2018	0	
3	Поставка оборудования	15.02.2018	15.03.2018	0	
4	Организация конкурсных процедур, подведение	15.03.2018	01.04.2018	0	
5	Заключение Договора с победителем на	01.04.2018	15.04.2018	0	
6	Строительно-монтажные работы	15.04.2018	01.08.2018	0	
7	Пуско-наладочные работы	01.08.2018	30.09.2018	0	
8	Ввод в эксплуатацию	01.09.2018	30.09.2018	0	
1.2.2	Реконструкция линии электропередач ВЛ-0,4 кв по ул. Полевая, с.Краснохолмский (привышенный срок эксплуатации, сечение провода не соответствует нагрузке)				
	Организация конкурсных процедур, подведение	01.01.2018	01.02.2018	0	
	Заключение Договора с победителем на поставку	01.02.2018	15.02.2018	0	
	Поставка оборудования	15.02.2018	15.03.2018	0	
	Организация конкурсных процедур, подведение	15.03.2018	01.04.2018	0	
	Заключение Договора с победителем на	01.04.2018	15.04.2018	0	
	Строительно-монтажные работы	15.04.2018	01.08.2018	0	
	Пуско-наладочные работы	01.08.2018	30.09.2018	0	
	Ввод в эксплуатацию	01.09.2018	30.09.2018	0	
1.2.3	Реконструкция линии электропередач ВЛ-0,4 кв по ул. Стоярова, с.Краснохолмский (привышенный срок эксплуатации, сечение провода не соответствует нагрузке)				
1	Организация конкурсных процедур, подведение	01.01.2018	01.02.2018	0	
2	Заключение Договора с победителем на поставку	01.02.2018	15.02.2018	0	
3	Поставка оборудования	15.02.2018	15.03.2018	0	
4	Организация конкурсных процедур, подведение	15.03.2018	01.04.2018	0	
5	Заключение Договора с победителем на	01.04.2018	15.04.2018	0	
6	Строительно-монтажные работы	15.04.2018	01.08.2018	0	
7	Пуско-наладочные работы	01.08.2018	30.09.2018	0	
8	Ввод в эксплуатацию	01.09.2018	30.09.2018	0	
1.2.4	Реконструкция линии электропередач ВЛ-0,4 кв по ул. Горького, с.Краснохолмский (привышенный срок эксплуатации, сечение провода не соответствует нагрузке)				
1	Организация конкурсных процедур, подведение	01.01.2018	01.02.2018	0	
2	Заключение Договора с победителем на поставку	01.02.2018	15.02.2018	0	
3	Поставка оборудования	15.02.2018	15.03.2018	0	
4	Организация конкурсных процедур, подведение	15.03.2018	01.04.2018	0	
5	Заключение Договора с победителем на	01.04.2018	15.04.2018	0	
6	Строительно-монтажные работы	15.04.2018	01.08.2018	0	
7	Пуско-наладочные работы	01.08.2018	30.09.2018	0	
8	Ввод в эксплуатацию	01.09.2018	30.09.2018	0	
1.2.5	Реконструкция линии электропередач ВЛ-0,4 кв по ул. Губкина, с.Краснохолмский (привышенный срок эксплуатации, сечение провода не соответствует нагрузке)				
1	Организация конкурсных процедур, подведение	01.01.2018	01.02.2018	0	
2	Заключение Договора с победителем на поставку	01.02.2018	15.02.2018	0	

3	Поставка оборудования	15.02.2018	15.03.2018	0
4	Организация конкурсных процедур, подведение	15.03.2018	01.04.2018	0
5	Заключение Договора с победителем на	01.04.2018	15.04.2018	0
6	Строительно-монтажные работы	15.04.2018	01.08.2018	0
7	Пуско-наладочные работы	01.08.2018	30.09.2018	0
8	Ввод в эксплуатацию	01.09.2018	30.09.2018	0
1.2.6	Реконструкция линии электропередач ВЛ-0,4 кв по ул. Губкина, с.Краснохолмский (привышенный срок эксплуатации, сечение провода не соответствует нагрузке)			
1	Организация конкурсных процедур, подведение	01.01.2018	01.02.2018	0
2	Заключение Договора с победителем на поставку	01.02.2018	15.02.2018	0
3	Поставка оборудования	15.02.2018	15.03.2018	0
4	Организация конкурсных процедур, подведение	15.03.2018	01.04.2018	0
5	Заклучение Договора с победителем на	01.04.2018	15.04.2018	0
6	Строительно-монтажные работы	15.04.2018	01.08.2018	0
7	Пуско-наладочные работы	01.08.2018	30.09.2018	0
8	Ввод в эксплуатацию	01.09.2018	30.09.2018	0
3	Новое строительство трансформаторных подстанций 6/0,4 Кв			
3.1	Строительство КТПН 6/0,4 кв 2*250кВА детский сад ул.Столярова			
1	Организация конкурсных процедур, подведение	01.04.2018	15.04.2018	0
2	Заклучение Договора с победителем на поставку	15.04.2018	01.05.2018	0
3	Поставка оборудования	01.05.2018	15.05.2018	0
4	Организация конкурсных процедур, подведение	15.05.2018	01.06.2018	0
5	Заклучение Договора с победителем на	01.06.2018	15.06.2018	0
6	Строительно-монтажные работы	15.06.2018	15.08.2018	0
7	Пуско-наладочные работы	15.08.2018	30.09.2018	0
8	Ввод в эксплуатацию	01.09.2018	30.09.2018	0
3.2	Строительство КТПН 6/0,4 кв 250кВА школа № 2			
1	Организация конкурсных процедур, подведение	01.04.2018	15.04.2018	0
2	Заклучение Договора с победителем на поставку	15.04.2018	01.05.2018	0
3	Поставка оборудования	01.05.2018	15.05.2018	0
4	Организация конкурсных процедур, подведение	15.05.2018	01.06.2018	0
5	Заклучение Договора с победителем на	01.06.2018	15.06.2018	0
6	Строительно-монтажные работы	15.06.2018	15.08.2018	0
7	Пуско-наладочные работы	15.08.2018	30.09.2018	0
8	Ввод в эксплуатацию	01.09.2018	30.09.2018	0
3.3	Строительство КТПН 6/0,4 кв 4*400кВА в районе новой застройки			
1	Организация конкурсных процедур, подведение	01.04.2018	15.04.2018	0
2	Заклучение Договора с победителем на поставку	15.04.2018	01.05.2018	0
3	Поставка оборудования	01.05.2018	15.05.2018	0
4	Организация конкурсных процедур, подведение	15.05.2018	01.06.2018	0
5	Заклучение Договора с победителем на	01.06.2018	15.06.2018	0
6	Строительно-монтажные работы	15.06.2018	15.08.2018	0
7	Пуско-наладочные работы	15.08.2018	30.09.2018	0
8	Ввод в эксплуатацию	01.09.2018	30.09.2018	0
4	Новое строительство ВЛ			
4.1	Строительство ВЛ 6 кв Ф-6705, ТП 6/0,4кв (400кВА) для подключения нового микрорайона с.Краснохолмский	01.01.2017	30.12.2017	0
1	Организация конкурсных процедур, подведение итогов на поставку оборудования	01.01.2017	01.02.2017	0
2	Заклучение Договора с победителем на поставку оборудования	01.02.2017	15.02.2017	0
3	Поставка оборудования	15.02.2017	15.03.2017	0
4	Организация конкурсных процедур, подведение итогов на проведение строительно-монтажных работ	15.03.2017	01.04.2017	0
5	Заклучение Договора с победителем на строительно-монтажные работы	01.04.2017	15.04.2017	0
6	Строительно-монтажные работы	15.04.2017	01.10.2017	0
7	Пуско-наладочные работы	01.10.2017	30.11.2017	0
8	Ввод в эксплуатацию	30.11.2017	30.12.2017	0
4.2	Строительство ВЛ 0,4 кв фидер ул. №8 для подключения потребителей нового микрорайона с.Краснохолмский	01.01.2017	30.12.2017	0
1	Организация конкурсных процедур, подведение итогов на поставку оборудования	01.01.2017	01.02.2017	0
2	Заклучение Договора с победителем на поставку оборудования	01.02.2017	15.02.2017	0
3	Поставка оборудования	15.02.2017	15.03.2017	0

4	Организация конкурсных процедур, подведение итогов на проведение строительно-монтажных работ	15.03.2017	01.04.2017	0	
5	Заключение Договора с победителем на строительно-монтажные работы	01.04.2017	15.04.2017	0	
6	Строительно-монтажные работы	15.04.2017	01.10.2017	0	
7	Пуско-наладочные работы	01.10.2017	30.11.2017	0	
8	Ввод в эксплуатацию	30.11.2017	30.12.2017	0	
4.3	Строительство ВЛ 0,4 кв фидер ул. №10 для подключения потребителей нового микрорайона с.Краснохолмский	01.01.2017	30.12.2017	0	
1	Организация конкурсных процедур, подведение итогов на поставку оборудования	01.01.2017	01.02.2017	0	
2	Заключение Договора с победителем на поставку оборудования	01.02.2017	15.02.2017	0	
3	Поставка оборудования	15.02.2017	15.03.2017	0	
4	Организация конкурсных процедур, подведение итогов на проведение строительно-монтажных работ	15.03.2017	01.04.2017	0	
5	Заключение Договора с победителем на строительно-монтажные работы	01.04.2017	15.04.2017	0	
6	Строительно-монтажные работы	15.04.2017	01.10.2017	0	
7	Пуско-наладочные работы	01.10.2017	30.11.2017	0	
8	Ввод в эксплуатацию	30.11.2017	30.12.2017	0	
4.4	Строительство ВЛ 0,4 кв фидер ул. №14 для подключения потребителей нового микрорайона с.Краснохолмский	01.01.2018	30.12.2018	0	
1	Организация конкурсных процедур, подведение итогов на поставку оборудования	01.01.2018	01.02.2018	0	
2	Заключение Договора с победителем на поставку оборудования	01.02.2018	15.02.2018	0	
3	Поставка оборудования	15.02.2018	15.03.2018	0	
4	Организация конкурсных процедур, подведение итогов на проведение строительно-монтажных работ	15.03.2018	01.04.2018	0	
5	Заключение Договора с победителем на строительно-монтажные работы	01.04.2018	15.04.2018	0	
6	Строительно-монтажные работы	15.04.2018	01.10.2018	0	
7	Пуско-наладочные работы	01.10.2018	30.11.2018	0	
8	Ввод в эксплуатацию	30.11.2018	30.12.2018	0	